

2019年度				2020年度				2021年度				2022年度				2023年度			
4	7	10	1	4	7	10	1	4	7	10	1	4	7	10	1	4	7	10	1
▼準備工事▼着工				▼ボイラ工事開始				▼試運転開始				▼ボイラ点火				▼営業運転開始			
1号機				▼着工				▼ボイラ工事開始				▼試運転開始				▼ボイラ点火 営業運転開始▼			
2号機				▼90m				▼180m											
煙突																			



煙突
煙突の建方を開始し、30m構築しました。完成時には、高さ180mに到達します。



石炭コンベヤ
石炭を船～屋内貯炭場～ボイラに運ぶ設備です。コンベヤにカバーを設置し粉塵の飛散防止に努めます。



IPB (相分離母線)
発電機で発生した電流が流れる電線(導体)です。円筒の内部に電線(導体)があります。



道路清掃
路面清掃車で構内外の道路清掃を実施しています。構外の道路を汚さぬよう、努めてまいります。

- 工事概要** 煙突の地上部分の建方を始めました。
ボイラ 大梁(ボイラ本体を上から吊る鉄骨)の吊上げを開始しました。
タービン 蒸気タービンや発電機を動かすための補機(ポンプやモータ)の設置を開始しました。
煙突 煙突の筒身とそれを支える鉄骨の建方を開始しました。
用排水処理 ポンプと電源盤の設置を行っています。
屋内貯炭場 建屋の鉄骨の建設が85%完成しました。屋根・外壁の建設も実施しています。

先月までの実績工事進捗率

1号機工事進捗率 31.1%
 2号機工事進捗率 6.8%
 総合工事進捗率 21.5%