JERA横須賀ジャーナル

2019年度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度
準備工事 開始 着工 ▼ ▼	ボイラ立柱 ▼	受電 ▼	火入れ	営業運転開始 ▼
1号機 着		ボイラ立柱	受電火	入れ
2	•	·	•	

工事全景

工事概要

引き続き全域で地盤改良工事や杭工事など基礎工事を実施して います。循環水管(冷却用海水管)やアンカーフレームなど機 械品を基礎内に埋め込む埋設物工事を進めています。基礎工事、 埋設物工事ができた箇所からコンクリートを打設しています。

変圧器エリア

循環水管据付工事、鉄筋コンクリート工事

タービン建屋エリア 地盤改良工事、鉄筋コンクリート工事、

埋設配管丁事

ボイラエリア

既設杭撤去工事、地盤改良工事、埋設配管工事、 鉄筋コンクリート工事、埋設電線管接地線工事

- 貯炭建屋エリア
- 地盤改良工事、掘削工事、埋設電線管接地線工事 煙突エリア 杭打設工事
- 護岸エリア

護岸付近耐震補強工事



②: タービン建屋エリア

タービン建屋に納める機械設備を支える柱が 20mの高さまで建設出来ました。柱の上に機 械設備を設置するため、柱は機械設備の重量、れが発生しないよう、接続箇所の状態を 振動に耐えられるよう設計されています。



①:変圧器エリア

地中に設置する循環水管接続部分の溶接 前の検査を行っています。溶接後に水漏 検査しています。



⑤:煙突エリア

地上180mの煙突基礎の掘削工事が始ま りました。高い煙突をバランスよく支え るため基礎の形が幾何学図形のように なっています。



粉塵対策

風により粉塵が巻き上がるのを防止する ため、恒常的に散水車で散水を行ってい ます。強風の日には、散水車の台数を増 やし対応しています。